Baustelle:
Chantier:
Cantiere:

Tannenweg

Jardin Suisse

Datum:
Date:
Data: 06.09.2021 Rapport. N° 1

Unterschrift:
Signature:
Firma:

		Einheit Unité Unità	Total Total Totale	o.B s.m. s m	m.B a.m. c m	Pos. 111	Pos. 112	Pos. 221+222	Pos. 241	Pos. 413 + 416	Pos. 115	Pos.
Personal Personnel Mano d'opera	Ben Meyer	h	7.5			0.5	2	1.5	1.5	2		
	Jan von Flüeh	h	9			0.5		2	5	1	0.5	
	Luis Ruggiero	h	9			0.5	1	2		5.5		
	Fabienne Berger	h	9			0.5	1		4	2	1.5	
Fahrzeuge Véhicules Veicoli	Camionnette	h	0.5	x		0.5						
Maschinen Machines Macchinari	Chargeuse compacte to 4.0 tonnes	h										
	Pelle mécanique 9.0 tonnes	h	9	x				2	4.5	2.5		
	Compacteur sauteur 90 kg	h										
	Plaque vibrante 0.4 tonne	h	2.5					0.5	1	1		
	Dumper jusqu'à l 1500	h	3.5						3.5			

Pos. Pos. Pos.	Arbeitsbeschrieb/Bemerkungen Description des travaux / Remarques Descrizione del lavoro / Osservazioni
111.100	Installation de chantier /Transport de machines
112.100	Piquetage de la place en pavés et de la fondation du mur
241.111	Excavation des fondations 35.00 x 0.90 x 0.55
221+222	Creuse d'une place en pavés, mise en place de matériau
	le long du bâtiment
115.001	Rassembler les déchets et les jeter dans une benne à
	gravats (à la charge du client)
413+416.113	Basculer le gravier et mise en place d'une couche
	d'environ 20 cm devant le garage

Materialeingang Réception de matériaux materiale consegnato		Einheit Unité Unità		Silo Silo Silos								Bezugsort Lieu d'approvisionnement Luogo del ritiro	Lieferschein Bulletin de livraison Bolletta di consegna	Transport durch Transport par Transporto effettuato da
	Transport pelle mécanique	St	1			1								1658	Zbinden Transport
	Transport Dumper	St	1			1								1658	Zbinden Transport
	Grave I	m3	12							12			Baldini AG	95672	Baldini AG
	Grave I	m3	12							12			Baldini AG	95678	Baldini AG
	Grave I	m3	12							12			Baldini AG	95681	Baldini AG

Materialabfuhr Évacuation de matériaux Materiale asportato														

Baustelle:
Chantier:
Cantiere:

Tannenweg

Jardin Suisse

Datum:
Date:
Data: 07.09.2021 Rapport. N° 2

Unterschrift:
Signature:
Firma:

		Einheit Unité Unità	Total Total Totale	o.B s.m. s m	m.B a.m. c m	Pos. 241.111	Pos. 281.411	Pos. 281.714	Pos. 511.103	Pos. 561.121	Pos.	Pos.
Personal Personnel Mano d'opera	Ben Meyer	h	9			2		1	4.5	1.5		
	Jan von Flüeh	h	9			2		1.5	4	1.5		
	Luis Ruggiero	h	9			1	2		4.5	1.5		
	Fabienne Berger	h										
Fahrzeuge Véhicules Veicoli	Camionnette	h	0.5	x		0.5						
Maschinen Machines Macchinari	Chargeuse compacte to 4.0 tonnes	h										
	Pelle mécanique 9.0 tonnes	h	7	x			1		4.5	1.5		
	Compacteur sauteur 90 kg	h										
	Plaque vibrante 0.4 tonne	h	1			0.25				0.75		
	Dumper jusqu'à l 1500	h	1.5							1.5		

Pos.	Arbeitsbeschrieb/Bemerkungen Description des travaux / Remarques Descrizione del lavoro / Osservazioni
241.111	Règlage de la semelle 34.00 x 0.6
281.411	Réalisation du coffrage de fondation
281.714	Mise en place du béton de galets pour les fondations du mur en bloc de pierre en granit
511.103	Pose des blocs de pierre en granit
561.121	Construction de la chemise drainante à l'arrière du mur

Materialeingang Réception de matériaux materiale consegnato		Einheit Unité Unità		Silo Silo Silos		Bezugsort Lieu d'approvisionnement Luogo del ritiro	Lieferschein Bulletin de livraison Bolletta di consegna	Transport durch Transport par Transporto effettuato da
	Blocs en Granit 50x50	to	50				7123	Burch Transport
	Béton de galets CEM I kg/m3 150	m3	10			Arnold & Co	56753	Arnold & Co
	Béton de galets CEM I kg/m3 150	m3	5			Arnold & Co	56758	Arnold & Co
	Panneaux de coffrage 200/50	St	18			Magazin		
	Poteaux en bois 100 cm NW 5 cm	St	20			Magazin		
	Béton de galets CEM I kg/m3 75	m3	8			Arnold & Co	56758	Arnold & Co

Materialabfuhr Évacuation de matériaux Materiale asportato														

Baustelle:
Chantier:
Cantiere:

Tannenweg

Jardin Suisse

Datum:
Date:
Data: 08.09.2021 Rapport. N° 3

Unterschrift:
Signature:
Firma:

		Einheit Unité Unità	Total Total Totale	o.B s.m. s m	m.B a.m. c m	Pos. 511.103	Pos. 561.121	Pos. 563.101	Pos.	Pos.	Pos.	Pos.
Personal Personnel Mano d'opera	Ben Meyer	h	9			7	2					
	Jan von Flüeh	h	9			7	1	1				
	Luis Ruggiero	h										
	Fabienne Berger	h	9			4	4	1				
Fahrzeuge Véhicules Veicoli	Camionnette	h	0.5	x		0.5						
Maschinen Machines Macchinari	Chargeuse compacte to 4.0 tonnes	h	3	x			3					
	Pelle mécanique 9.0 tonnes	h	9	x		6	2	1				
	Compacteur sauteur 90 kg	h	3				3					
	Plaque vibrante 0.4 tonne	h	1				1					
	Dumper jusqu'à l 1500	h										

Pos.	Arbeitsbeschrieb/Bemerkungen Description des travaux / Remarques Descrizione del lavoro / Osservazioni
511.103	Pose des blocs de pierre en granit
561.121	Construction de la chemise drainante à l'arrière du mur
563.101	Remplissage arrière du mur avec du matériel de remblai

Materialeingang Réception de matériaux materiale consegnato		Einheit Unité Unità		Silo Silo Silos								Bezugsort Lieu d'approvisionnement Luogo del ritiro	Lieferschein Bulletin de livraison Bolletta di consegna	Transport durch Transport par Transporto effettuato da
	Blocs en Granit 50x50	to	38			38								7135	Burch Transport
	Béton de galets CEM I kg/m3 75	m3	7					7					Arnold & Co	56786	Arnold & Co
	Transport chargeuse compacte	Pce	1				1							1658	Zbinden Transport

Materialabfuhr Évacuation de matériaux Materiale asportato															

Baustelle:
Chantier:
Cantiere:

Tannenweg

Jardin Suisse

Datum:
Date:
Data: 09.09.2021 Rapport. N° 4

Unterschrift:
Signature:
Firma:

		Einheit Unité Unità	Total Total Totale	o.B s.m. s m	m.B a.m. c m	Pos. 511.103	Pos. 563.101	Pos. 251.001	Pos. 411	Pos. 414	Pos. 416.112	Pos. 561.121
Personal Personnel Mano d'opera	Ben Meyer	h	9			2		6.5			0.5	
	Jan von Flüeh	h	9			2		5			0.5	1.5
	Luis Ruggiero	h	9				2		1.5	3	2.5	
	Fabienne Berger	h	9				3		2		4	
Fahrzeuge Véhicules Veicoli	Camionnette	h	0.75	x								0.75
Maschinen Machines Macchinari	Chargeuse compacte to 4.0 tonnes	h	6	x				3		3		
	Pelle mécanique 9.0 tonnes	h	7.5	x		2	2	3.5				
	Compacteur sauteur 90 kg	h	3				1.5		1.5			
	Plaque vibrante 0.4 tonne	h	2						0.5		1.5	
	Dumper jusqu'à l 1500	h										

Pos.	Arbeitsbeschrieb/Bemerkungen Description des travaux / Remarques Descrizione del lavoro / Osservazioni
511.103	Pose des blocs de pierre en granit
563.101	Remplissage arrière du mur avec du matériel de remblai
251.001	Planie brute sur les côtés nord et ouest
411.000	Planie de la semelle des chemins et places
414.000	Transport de grave à l'intérieur du chantier
416.112	mise en place de la grave sur les côtés nord et ouest
	(plus le chemin côté sud)
561.121	Construction de la chemise drainante à l'arrière du mur
	Total Surface de mur: env. 62 m2

Materialeingang
Réception de matériaux
materiale consegnato

	Einheit Unité Unità		Silo Silo Silos	Bezugsort Lieu d'approvisionnement Luogo del ritiro	Lieferschein Bulletin de livraison Bolletta di consegna	Transport durch Transport par Transporto effettuato da
Grave I	m3	12		Baldini AG	95715	Baldini AG
Grave I	m3	12		Baldini AG	95719	Baldini AG
Béton de galets CEM I kg/m3 75	m3	3		Arnold & Co	56804	Arnold & Co

Materialabfuhr
Évacuation de matériaux
Materiale asportato